



Reabilitare, compartimentare si extindere bloc cronici in vederea amenajarii Unitatii Medico-Sociale cu 120 paturi

Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Sanatate	
Valoare totala investitie	3.722.384 lei	
Data inceput	08/2009	
Data sfarsit	12/2011	
Durata	28 luna	
Status	Finalizata	
Executant	S.C. ADRIDAN S.R.L. DEVA	
Manager Proiect		
Sursa De Finantare	Buget de stat prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse: 3.066.471 lei incl. T.V.A. Buget local: 1.162.907 lei incl. T.V.A., conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 107/ 22.05.2008	
Parteneri		
Beneficiari	Unitatea de Asistență Medico Socială	
Obiective		
Rezultate	Având în vedere necesitatea înființării unei unități de asistență medico – socială de interes local, în blocul cronici situat în municipiul Hunedoara, str. Ștefan cel Mare nr. 5, prin reorganizarea unor secții din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, s-a înființat o Unitate Medico – Socială cu 120 paturi, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 228/ 30.10.2006. Astfel, odată aprobați indicatorii tehnico – economici în studiul de Fezabilitate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 107/ 22.05.2008, s-a întocmit documentația tehnico – economică în vederea execuției lucrărilor de reabilitare și recompartimentare imobil. În vederea finalizării lucrărilor pentru obiectivul de investiții \"Reabilitare, compartimentare și extindere bloc cronici în vederea amenajării Unității Medico-Sociale cu 120 paturi\" din municipiului Hunedoara, str. Ștefan cel Mare nr. 5, au fost necesare execuția unor lucrări suplimentare, și anume, realizare covor PVC și cordoane de sudură la clădirea existentă, pervazuri exterioare din tablă și realizarea glafurilor interioare din covor PVC, montarea lambriurilor de protecție din PAL, în saloane, lucrările de demolare la scara B, suplimentarea cantității de săpătură și beton conform PV de verificare a cotei de fundare, demontare copertină la scara B și lucrări suplimentare pentru realizarea infrastructurii scării B, montarea unor ușițe de vizitare pentru robinete și la grilele de aerisire, în grupurile sanitare și pe coloanele de aerisire, lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul inițial, turnarea unei șape autonivelante care să asigure lipirea covorului PVC în clădirea existentă și în zona scărilor A și B. Până în ianuarie 2011 s-a putut lucra în jumătate de imobil, cealaltă jumătate rămânând funcțională, apoi s-au mutat bolnavii, personalul sanitar și toate dotările în partea finalizată, creându-se front de lucru în cealaltă jumătate. Conducerea Unității medico-sociale a solicitat montarea de panouri din PFL pe toată lungimea holurilor, pe ambele părți, panouri cu rol de protecție dar și de mână curentă, precum și montarea de panouri de protecție în saloane, la capetele paturilor.	
Alte Observatii	Autorizatia de construire nr. 176/ 07.07.2009 Contract de lucrari nr. 113/ 34219/ 13.07.2009	
Proiectant	S.C. MOBI CONS S.R.L. DEVA	

